

附件4

绩效目标自评表 (2022年度)								
项目名称		2022年抚远市鸭南乡平原村农田路项目		项目负责人及电话		杨克南		
主管部门		抚远市农业农村局		实施单位		鸭南乡人民政府		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	65	65	10	100	10	
		其中: 本年财政拨款	65	65	10	100	10	
		其他资金			-		-	
总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	2022年: 计划对平原村基础设施进行建设; 平原村改造农田路4.5公里砂石路、宽3.5米、厚0.3米, 通过基础设施的建设提高人民生活安全稳定, 建设社会矛盾, 完善基础设施建设, 促进农民生产生活便利。			2022年: 计划对平原村基础设施进行建设; 平原村改造农田路4.5公里砂石路、宽3.5米、厚0.3米, 通过基础设施的建设提高人民生活安全稳定, 建设社会矛盾, 完善基础设施建设, 促进农民生产生活便利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维修农田路总数量	20	≥4.5公里	4.5公里	20	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	10	≥100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥100%	100%	10	
		成本指标	农田路维修补助费用	10	≥14.4万元/公里	14.4万元/公里	10	
	社会效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	10	≥6户	6户	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥5年	5年	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	10	≥100%	100%	10	
总分				100		100		

