

附件3



绩效运行监控表  
(2022年度)

项目名称	2022年抚远市鸭南乡平原村农田路项目	项目负责人	杨克南		
主管部门	抚远市农业农村局	实施单位	鸭南乡人民政府		
资金情况 (万元)	类别	年初预算数	1-12月执行数	预算执行率	
	年度资金总额:	65	65	100.00%	
	其中:财政拨款	65	65	100.00%	
	其他资金				

标总体目 目标1: 平原村维修农田路4.5公里砂石路、宽3.5米、厚0.3米

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
								绩效指标
绩效指标	数量指标	维修农田路总数量	≥4.5公里	100%	100%			
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	100%	100%		
			资金拨付及时率	≥100%	100%	100%		
		成本指标	农田路维修补助费用	≥14.4万元/公里	100%	100%		
	经济效益指标		生产条件改善带动农业亩均产量增加	≥0.3万元	100%	100%		
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥6户	100%	100%		
			可持续影响指标	工程设计使用年限	≥5年	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	100%		

